

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá, Rep. de Panamá Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6115 Ext.:159-258

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios
División de Seguridad y Prevención de Incendios

Colón, 05 de marzo de 2015.
ANTEPROYECTO No 015-03-15



Arquitecto
ALVARO RODRIGUEZ .
Presente.

Arquitecto RODRIGUEZ

*Tengo a bien informarle sobre la revisión del Anteproyecto # **015-03-15**, **Proyecto Almacén en sitio de mina (Deposito), propiedad de Minera Panamá, S.A. Representante legal Manuel Aizpurúa,** ubicado en el Área de Concesión Minera, Corregimiento de Coclé del Norte, Distrito de Donoso, Provincia de Colón.*

Descripción del Proyecto:

Se trata de la Construcción de un Almacén de herramientas, materiales de construcción y de equipos.

A continuación detallamos todos los puntos que su Proyecto debe Cumplir para la Aprobación de Planos de acuerdo a la norma

1. *Diseño del sistema detección, anunciación y notificación de incendios de acuerdo a la norma **NFPA-72.***
2. *Diseño del sistema Eléctrico de acuerdo al Reglamento de instalaciones Eléctricas (R.I.E). **Norma NFPA 70, NEC-2008,** Ediciones en español y anexos conformado por Resoluciones de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.*
3. *Iluminación de emergencia o lámparas de emergencia en pasillos, **NFPA-101***
4. *Diseño del sistema de señalización de salidas de emergencia en todos los niveles o pisos y rutas de evacuación, presentar detalles en aprobación de planos y se verificaran en ocupación. **NFPA-101***
5. *Todo el material interior puertas (escaleras, oficinas, etc.), cortinas, alfombras, etc. deberán ser retardantes al fuego mínimo de 1 hora (**NFPA-101**).*
6. *Protección pasiva contra el fuego para la estructura de acero (**Certificado, U.L.**)*
7. *Abatimiento de puertas en sentido del desalojo. **NFPA-101***

7. *Protección pasiva contra el fuego para la estructura de acero (**Certificado, U.L**).*

8. *Colocar cintas antideslizantes en huellas de escaleras y colocar pasamanos en ambos lados de las escaleras. NFPA-101.*

9. *Abatimiento de puertas en sentido del desalojo. NFPA-101.*

10. *Extintores en todas las áreas cumpliendo con la norma NFPA-10.*

11. *Diseño de Sistema Húmedo contra incendio – Sistema de Rociadores completo según NFPA-13, NFPA-14 y NFPA-20.*

Cumplir con las normas NFPA-101, Código de Seguridad Humana, Edición 2003. (National Fire Protection Association, adoptado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para el territorio nacional)

Nota:

- *Al presentar su plano original para aprobación deberá traer con su hoja de recorrido este anteproyecto.*
- *El diseñador tiene la opción de presentar otra propuesta a este análisis siempre y cuando sea sustentado de manera técnica y este dentro de los parámetros de la NFPA-101*

Atentamente,

Por Luis Woods

Tec. Ing. Rupert Best

Inspector Encargado – Dinasepi

Zona Regional de Colón



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Solicitud No. 0501

CONTROL DE PLANOS

Profesional Arq. Alvaro Rodriguez

Numero de control R-07-3-15

Fecha de entrada 9-3-15

Hora de entrada 10:10 am

Teléfono ______

SOLO PARA USO INTERNO DE LA OFICINA

Revisión: Seguridad ____ Electricidad ____ Gas ____

Alarma ____ Ascensores ____ S.H.C.I. ____

Presurización ____ Rociadores ____

R-07-3-15